

ОТЧЕТ

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов на 01 января 2016 года.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации	Краткое описание инвестиционного проекта	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)	Срок реализации инвестиционного проекта	Количество создаваемых рабочих мест	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта	Объем освоенных инвестиций (млн. рублей)
1.	Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор ООО «Гелиос», адрес: Благодарненский район, с.Спасское	предусматривает добычу и обогащение песков. Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц	85	2013-2016	60	Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горнообогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Заключены договоры на поставку оборудования.	28,4
2	Строительство завода по производству минерального порошка-известняковой муки, инициатор ООО «КС Агро», место реализации –Благодарненский район, г.Благодарный, ул. Вокзальная,11 «А»	в рамках проекта будет построен современный цех с годовой мощностью 35 тыс. тонн в год готовой продукции с использованием современного оборудования. Строительство осуществляется на собственном земельном участке площадью 6 га.	150,0	2014-2015	20	Проводятся пусконаладочные работы. Строительство завода завершено.	133,0

3	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур, место расположения – Благодарненский район, с. Елизаветинское закрытое акционерное общество «Родина», тел. 5-18-44, miv2169@mail.ru	производственная мощность: 1000 мешков (по 25 кг) за 12 часов ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель	43,0	2014-2016	9,0	уложено асфальтовое покрытие подъездных площадок и дорог, перекрыта кровля на корпусах, установлено оборудование, освоено (92% реализации проекта)	39,7
4	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами, ООО «Арго», (Благодарненский район, г. Благодарный)	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления. Срок эксплуатации объекта не менее 15 лет, проект финансируется за счет собственных средств, срок окупаемости проекта до 10 лет, земельный участок 20 га. Необходимая инфраструктура имеется	270	2011-2016	60	Проведены работы по возведению сооружений, ограждений, дезбарьера, автовесовой, дороги с твердым покрытием, водоотводные каналы, земляные работы. наблюдательные скважины, насосная, дренажные сети.	68,4
5	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» инициатор проекта- ООО «Надежда»	закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» источники финансирования – собственные, заем-	70,0	2013-2020 годы	50	проведена закладка 76,69 га виноградников	15,399

	Ставропольский край, г.Георгиевск место реализации – Благодарненский рай- он, с.Шишкино	ные средства; период окупаемости про- екта – 10 лет; земельный участок из зе- мель сельскохозяйствен- ного назначения находит- ся в собственности ЗАО СХП «Шишкинское»					
6	Строительство ком- плекса по переработке сельскохозяйственной продукции на базе ООО «Колхоз Луч», инициа- тор ООО «Моя Меч- та», (Благодарненский район, г. Благодарный, Вокзальная,19)	строительство комплекса по переработке сельско- хозяйственной продукции для производства комби- корма, смесей для приго- товления хлебобулочных и кондитерских изделий (элеватор мощностью 20 тыс. тонн, мельница мощ- ностью 150 тыс. тонн в сутки)	600,0	2010- 2016	200	приобретена пло- щадка под строи- тельство комплекса, изготовлена проект- но-сметная докумен- тация, проект прошел все необходимые экспертизы. Реализа- ция проекта приоста- новлена в связи с от- сутствием финансо- вых средств.	29,0

Глава
Благодарненского муниципального района
Ставропольского края

С.Т. Бычков

Начальник отдела экономического развития
администрации Благодарненского муниципального
района Ставропольского края

Н.Д. Федюнина